



فرم بازدید و تأیید پیشرفت فیزیکی اجرای طرح کمپوست آفا/خانم/شرکت به مساحت زمین مترمربع با ظرفیت تن در سال واقع در شهرستان بخش روستا.....

ردیف	شرح	درصد	اظهار نظر کارشناس	توضیحات
۱	آماده سازی	۲۰٪		
۱	تسطیح سایت کمپوست شامل پیت، بونگرها و تونل ها	۲٪		
۲	محصور نمودن پس از اخذ مجوز شامل دیوارکشی و محوطه سازی و غیره	۲٪		
۳*	تأمین برق شامل خط انتقال و نصب کنتور	۵٪		
۴*	تأمین سوخت	۵٪		
۵*	تأمین آب شامل حفاری چاه، تجهیز چاه، انتقال آب تا واحد	۵٪		
۶	سیستم روشنایی و ابدهی محوطه	۱٪		
اجرای پروژه				
۲	اینیه جانبی	۱۰٪		
۱*	ساخت انباری، سالن و تأسیسات کمپوست سازی	۲٪		
۲	ساخت واحد اداری، مسکونی و کارگری	۳٪		
۳	ساخت بیست و سایت کمپوست سازی	۳٪		
۳	اینیه کمپوست سازی	۶۰٪		
۱*	پی کی فونداسیون تونل های پاستوریزه و بونگرها	۷٪		
۲*	تأمین لوازم و تجهیزات بونگرها از جمله لوله های هوادهی و اسپلت ها	۳٪		
۳*	اجرای بونگرها شامل تکمیل فونداسیون بتن ریزی کف و دیوارها	۳٪		
۴*	تأمین مصالح اجرای تونل ها از جمله ساندویچ پنل، استراکچر فلزی و احیاناً بتنی	۱۷٪		
۵*	اجرای عملیات ساخت تونل ها و بونگرها به علاوه سیستم های کنترینگ	۱۵٪		
۶*	اجرای عملیات ساخت تونل ها ی پاستوریزه به علاوه تیرچه ها	۱۰٪		
۹*	نصب و راه اندازی دستگاههای اجرایی عملیات کمپوست از جمله بونگر، دستگاه میکسر و دستگاه گشت	۵٪		
۱۰	آماده سازی بستر	۱۰٪		
۱۱*	آماده سازی و دکوی کلش، کود مرغی و سنگ کچ جهت شروع به تولید کمپوست	۱۰٪		
	امتیاز کل	۱۰۰٪		

توضیحات نهایی و فعالیتهای ویژه:

مهر و امضاء کارشناس

تاریخ

دریافت حداکثر امتیاز پیشرفت فیزیکی موارد ستاره دار برای دریافت پروانه بهره برداری الزامی است. *

تذکر: سطح سازه و اینیه های احدانی باید متناسب با سطوح مندرج در پروانه تأسیس بوده و درصد پیشرفت فیزیکی بر این مبنا تعیین گردد. *